



Destino del Gasto (FAISM 2024)

Primer Trimestre 2025

Entidad: Hidalgo
Municipio: Huautla

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIER, AVANCE_FINANCIER, AVANCE_FINANCIER, AVANCE_FINANCIER, AVANCE_FINANCIER, AVANCE_FINANCIER, AVANCE_FINANCIER, AVANCES_FISICOS, AVANCES_FISICOS, ESTATUS, ESTATUS, FLUJO, FLUJO. Rows include project details like 'CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NICOLAS BAUTISTA C.C.T.' and financial data.



Destino del Gasto (FAISM 2024)

Primer Trimestre 2025

Entidad: Hidalgo
Municipio: Huautla

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	1	HID240402462368	Proyecto de inversión	\$ 2,808,836.57	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pies:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2808836.57, modificado:2808836.57}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE TOHUACO I. - 381200	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huautla	381200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.2, meta_modificada:1236.2}}	\$ 2,808,836.57	\$ 2,808,836.57	\$ 2,808,836.57	\$ 2,808,836.57	\$ 2,808,836.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2024-FAISM-INV-09, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2808836.57, importe_modificado:2808836.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.2}}	Terminado	Validado avances