

Entidad: Hidalgo
Municipio: Huautla

2025	2	HID250202528399	Proyecto de inversión	\$ 896,483.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896483.12, modificado:896483.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHILTECO - 23792	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	23792	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.12}}	\$ 537,889.97	\$ 896,483.12	0	0	0	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-16, contratista:OMAR ORTEGA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:896483.12, importe_modificado:896483.12}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:205.24}}	En Ejecución	Validado avances
2025	2	HID250202528381	Proyecto de inversión	\$ 1,065,585.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065585.8, modificado:1065585.8}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXQUIMTL - 10312	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	10312	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:792.96}}	\$ 638,351.48	\$ 1,065,585.80	337081.07	337081.07	337081.07	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-04, contratista:LUIS RODOLFO ROSAS CARAVEO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1065585.8, importe_modificado:1065585.8}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:412.34}}	En Ejecución	Validado avances
2025	2	HID250202528382	Proyecto de inversión	\$ 755,538.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755538.03, modificado:755538.03}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 18618	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	18618	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}	\$ 453,322.82	\$ 755,538.03	0	0	0	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-12, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:755538.03, importe_modificado:755538.03}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	2	HID250202528383	Proyecto de inversión	\$ 902,805.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902805.15, modificado:902805.15}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LINDERO. - 36671	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	36671	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	2	HID250202528384	Proyecto de inversión	\$ 1,270,619.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270619.72, modificado:1270619.72}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE CHIATITLA - 36555	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huautla	36555	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.61, meta_modificada:127.61}}	\$ 762,371.82	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	2	HID250202528385	Proyecto de inversión	\$ 1,494,145.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494145.97, modificado:1494145.97}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TLAUCUAPAN - 25654	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	25654	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}	\$ 896,487.58	\$ 1,494,145.97	0	0	0	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-20, contratista:JULIA MORALES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1494145.97, importe_modificado:1494145.97}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:147.6}}	En Ejecución	Validado avances
2025	2	HID250202528386	Proyecto de inversión	\$ 873,947.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873947.27, modificado:873947.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TERRERO - 26938	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	26938	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.69, meta_modificada:666.69}}	\$ 524,368.36	\$ 873,947.27	0	0	0	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALIPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:873947.27, importe_modificado:873947.27}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:33.33}}	En Ejecución	Validado avances
2025	2	HID250202528387	Proyecto de inversión	\$ 946,230.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946230.15, modificado:946230.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 26867	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	26867	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}}	\$ 567,738.09	\$ 946,230.15	0	0	0	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-25, contratista:LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:946230.15, importe_modificado:946230.15}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:32.25}}	En Ejecución	Validado avances
2025	2	HID250202528388	Proyecto de inversión	\$ 845,270.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845270.47, modificado:845270.47}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 26831	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	26831	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	\$ 507,162.28	\$ 845,270.47	0	0	0	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-26, contratista:LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:845270.47, importe_modificado:845270.47}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:32.5}}	En Ejecución	Validado avances

Entidad: Hidalgo
Municipio: Huautla

2025	2	HID250202543489	Proyecto de inversión	\$ 732,893.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732893.97, modificado:732893.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN COLONIA VALLE DEL ENCINAL, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 10458	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	10458	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.24}}	\$ 732,893.97	\$ 732,893.97	\$ 732,893.97	\$ 732,893.97	\$ 732,893.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-07, contratista:LUIS RODOLFO ROSAS CARAVEO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:732893.97, importe_modificado:732893.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.24}}	Terminado	Validado avances
2025	2	HID250202539433	Proyecto de inversión	\$ 674,019.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674019.08, modificado:674019.08}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MILKAUAL - 23750	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	23750	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	\$ 674,019.08	\$ 674,019.08	\$ 674,019.08	\$ 674,019.08	\$ 674,019.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-11, contratista:LEONARDO CRUZ ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:674019.08, importe_modificado:674019.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}	Terminado	Validado avances
2025	2	HID250202539435	Proyecto de inversión	\$ 1,326,722.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326722.07, modificado:1326722.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA - 21374	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	21374	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.61}}	\$ 1,326,722.07	\$ 1,326,722.07	\$ 1,326,722.07	\$ 1,326,722.07	\$ 1,326,722.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-15, contratista:HUGO ARMANDO SANJUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1326722.07, importe_modificado:1326722.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.61}}	Terminado	Validado avances
2025	2	HID250202543488	Proyecto de inversión	\$ 816,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816000.0, modificado:816000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN BARRIO ALTO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 10381	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	10381	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}	\$ 816,000.00	\$ 816,000.00	\$ 816,000.00	\$ 816,000.00	\$ 816,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-08, contratista:LUIS RODOLFO ROSAS CARAVEO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:816000.0, importe_modificado:816000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	Terminado	Validado avances