

Entidad: Hidalgo																							
Municipio: Huautla																							
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	3	HID250302569583	Proyecto de inversión	\$ 2,161,257.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2161257.36, modificado:2161257.36}}	CONSTRUCCION DE CANCHA EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE COATENAHUATL. - 95831	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	95831	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.08, meta_modificada:498.08}}	\$ 1,945,131.62	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569595	Proyecto de inversión	\$ 484,465.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484465.03, modificado:484465.03}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEOBARDO J. SILVA, EN BARRIO ALTO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 110027	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huautla	110027	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.97, meta_modificada:101.97}}	\$ 436,018.53	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202528386	Proyecto de inversión	\$ 873,947.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873947.27, modificado:873947.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TERRERO - 26938	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	26938	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.69, meta_modificada:666.69}}	\$ 873,947.27	\$ 873,947.27	\$ 873,947.27	\$ 873,947.27	\$ 873,947.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.69}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202539432	Proyecto de inversión	\$ 834,947.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834947.64, modificado:834947.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE - 21448	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	21448	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.74}}	\$ 834,947.64	\$ 834,947.64	\$ 834,947.64	\$ 834,947.64	\$ 834,947.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.74}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569560	Proyecto de inversión	\$ 2,940,394.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940394.54, modificado:2940394.54}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HERNANDEZTLA. - 108569	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	108569	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$ 2,646,355.09	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569577	Proyecto de inversión	\$ 1,135,222.11	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135222.11, modificado:1135222.11}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. - 95115	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	95115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.35, meta_modificada:847.35}}	\$ 1,021,699.90	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569587	Proyecto de inversión	\$ 1,205,318.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205318.44, modificado:1205318.44}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BO. DEL SALTO EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 101780	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	101780	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	\$ 1,084,786.60	\$ 1,205,318.44	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-47, contratista:ELFEGO NEFTALIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1205318.44, importe_modificado:1205318.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.8}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202528383	Proyecto de inversión	\$ 902,805.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902805.15, modificado:902805.15}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, EN LA LOCALIDAD DE LINDERO. - 36671	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	36671	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}	\$ 812,524.64	\$ 902,805.15	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-48, contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:902805.15, importe_modificado:902805.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.2}}	En Ejecución	Validado avances

Entidad: Hidalgo Municipio: Huautla																							
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	3	HID250202528385	Proyecto de inversión	\$ 1,494,145.97	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494145.97, modificado:1494145.97}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TLACUAPAN -25654	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	25654	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}	\$ 1,494,145.97	\$ 1,494,145.97	\$ 1,494,145.97	\$ 1,494,145.97	\$ 1,494,145.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202528388	Proyecto de inversión	\$ 845,270.47	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845270.47, modificado:845270.47}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 26831	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	26831	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	\$ 845,270.47	\$ 845,270.47	\$ 845,270.47	\$ 845,270.47	\$ 845,270.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202528395	Proyecto de inversión	\$ 1,292,590.31	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292590.31, modificado:1292590.31}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 10315	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	10315	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	\$ 1,292,590.31	\$ 1,292,590.31	\$ 1,292,590.31	\$ 1,292,590.31	\$ 1,292,590.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569562	Proyecto de inversión	\$ 498,027.28	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498027.28, modificado:498027.28}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 75945	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	75945	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	\$ 448,224.55	\$ 498,027.28	\$ 159,696.47	\$ 159,696.47	\$ 159,696.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-44, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:498027.28, importe_modificado:498027.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.35}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569564	Proyecto de inversión	\$ 976,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976000.0, modificado:976000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COATZONCO - 76233	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	76233	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}}	\$ 976,000.00	\$ 976,000.00	\$ 976,000.00	\$ 976,000.00	\$ 976,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-24, contratista:LECORIT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:976000.0, importe_modificado:976000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569566	Proyecto de inversión	\$ 995,205.37	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995205.37, modificado:995205.37}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO ALTO EJIDO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 81790	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	81790	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}	\$ 895,684.83	\$ 995,205.37	\$ 408,258.35	\$ 408,258.35	\$ 408,258.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-41, contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:995205.37, importe_modificado:995205.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.16}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202528384	Proyecto de inversión	\$ 1,270,619.72	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270619.72, modificado:1270619.72}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE CHIATITLA - 36555	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huautla	36555	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.61, meta_modificada:127.61}}	\$ 1,143,557.73	\$ 1,270,619.72	\$ 578,463.68	\$ 578,463.68	\$ 578,463.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-31, contratista:CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1270619.72, importe_modificado:1270619.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.85}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202539428	Proyecto de inversión	\$ 1,098,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098000.0, modificado:1098000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPA - 50897	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	50897	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}	\$ 988,200.00	\$ 1,098,000.00	\$ 456,983.29	\$ 456,983.29	\$ 456,983.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-32, contratista:CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1098000.0, importe_modificado:1098000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}	En Ejecución	Validado avances

Entidad: Hidalgo Municipio: Huautla																							
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2025	3	HID250202543487	Proyecto de inversión	\$ 1,056,881.90	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056881.9, modificado:1056881.9}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, EN LA COLONIA NUEVO AMANECER EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 50859	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huautla	50859	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	\$ 951,193.71	\$ 1,056,881.90	\$ 467,487.63	\$ 467,487.63	\$ 467,487.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569561	Proyecto de inversión	\$ 1,027,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027000.0, modificado:1027000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COAPANTLA. - 53722	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	53722	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.11, meta_modificada:783.11}}	\$ 1,027,000.00	\$ 1,027,000.00	\$ 1,027,000.00	\$ 1,027,000.00	\$ 1,027,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-27, contratista:HUGO ARMANDO SANJUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1027000.0, importe_modificado:1027000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.11}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569571	Proyecto de inversión	\$ 851,182.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851182.35, modificado:851182.35}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO. - 95453	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	95453	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.82, meta_modificada:628.82}}	\$ 766,064.12	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569575	Proyecto de inversión	\$ 738,407.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738407.06, modificado:738407.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITL. - 50471	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	50471	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.26, meta_modificada:539.26}}	\$ 738,407.06	\$ 738,407.06	\$ 738,407.06	\$ 738,407.06	\$ 738,407.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-30, contratista:DARECA CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:738407.06, importe_modificado:738407.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.26}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569576	Proyecto de inversión	\$ 2,759,502.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2759502.44, modificado:2759502.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA CECYTEH PLANTEL HUAUTLA, C.C.T. 13ETC00070 EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA. - 102145	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huautla	102145	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$ 2,483,522.20	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569580	Proyecto de inversión	\$ 810,469.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810469.41, modificado:810469.41}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE COATEMPA. - 82094	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huautla	82094	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}}	\$ 729,422.47	\$ 810,469.41	\$ 435,057.93	\$ 435,057.93	\$ 435,057.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-43, contratista:HUGO ARMANDO SANJUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:810469.41, importe_modificado:810469.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.2}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569588	Proyecto de inversión	\$ 2,150,474.50	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150474.5, modificado:2150474.5}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOHUACO AMATZINTLA. - 95779	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huautla	95779	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.71, meta_modificada:1764.71}}	\$ 1,935,427.05	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569596	Proyecto de inversión	\$ 897,271.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897271.22, modificado:897271.22}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HACIA EL PANTEON Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VINASCO. - 50489	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	50489	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.51, meta_modificada:658.51}}	\$ 807,544.10	\$ 897,271.22	\$ 379,286.02	\$ 379,286.02	\$ 379,286.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-29, contratista:GILBERTO VELAZCO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:897271.22, importe_modificado:897271.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.51}}	En Ejecución	Validado avances

Entidad: Hidalgo Municipio: Huautla																								
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2025	3	HID250302569579	Proyecto de inversión	\$ 1,082,204.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082204.0, modificado:1082204.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHALINGO - 61773	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	61773	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.55, meta_modificada:743.55}}	\$ 973,983.60	\$ 1,082,204.00	\$ 641,306.01	\$ 641,306.01	\$ 641,306.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-36, contratista:DMAR ORTEGA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1082204.0, importe_modificado:1082204.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.37}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	HID250302569581	Proyecto de inversión	\$ 918,829.52	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918829.52, modificado:918829.52}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE TOHUACO I. - 81997	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	81997	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}	\$ 826,946.57	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	HID250202528382	Proyecto de inversión	\$ 755,538.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755538.03, modificado:755538.03}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 18618	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	18618	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}	\$ 755,538.03	\$ 755,538.03	\$ 755,538.03	\$ 755,538.03	\$ 755,538.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	HID250202528387	Proyecto de inversión	\$ 946,230.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946230.15, modificado:946230.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 26867	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	26867	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}}	\$ 946,230.15	\$ 946,230.15	\$ 946,230.15	\$ 946,230.15	\$ 946,230.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	HID250202528393	Proyecto de inversión	\$ 1,206,078.70	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206078.7, modificado:1206078.7}}	ELECTRIFICACION EN CALLES DEL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE EL BARBECHO - 23193	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	23193	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}	\$ 1,206,078.70	\$ 1,206,078.70	\$ 1,206,078.70	\$ 1,206,078.70	\$ 1,206,078.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	HID250202529429	Proyecto de inversión	\$ 956,431.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956431.94, modificado:956431.94}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EJERCITO MEXICANO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 49941	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	49941	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.03, meta_modificada:714.03}}	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	3	HID250302569563	Proyecto de inversión	\$ 1,899,572.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899572.0, modificado:1899572.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO ENBIENES PUBLICOS EN LA COLONIA LINDA VISTA, LOCALIDAD HUAUTLA. - 109219	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	109219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.28, meta_modificada:260.28}}	\$ 1,709,614.80	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569570	Proyecto de inversión	\$ 1,142,451.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142451.25, modificado:1142451.25}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUAZALINGUILLO. - 81808	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	81808	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}}	\$ 1,028,206.13	\$ 1,142,451.25	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-42, contratista:JULIA MORALES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1142451.25, importe_modificado:1142451.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.1}}	En Ejecución	Validado avances	

Entidad: Hidalgo Municipio: Huautla																							
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	ESTATUS	FLUJO
2025	3	HID250302569584	Proyecto de inversión	\$ 1,356,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356000.0, modificado:1356000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LEOBARDO J. SILVA EN BARRIO ALTO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 107495	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	107495	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.55, meta_modificada:812.55}}	\$ 977,400.00	\$ 1,356,000.00	\$ 427,648.44	\$ 427,648.44	\$ 427,648.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-28, contratista:IVAN DAVID HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1086000.0, importe_modificado:1086000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.3}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569585	Proyecto de inversión	\$ 611,574.60	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611574.6, modificado:611574.6}}	REHABILITACION DE CAMINO DE SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE 14 DE MAYO. - 83870	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	83870	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7495.0, meta_modificada:7495.0}}	\$ 550,417.14	\$ 611,574.60	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-50, contratista:OMAR ORTEGA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:611574.6, importe_modificado:611574.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569589	Proyecto de inversión	\$ 677,045.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677045.61, modificado:677045.61}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. - 94013	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huautla	94013	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.8, meta_modificada:367.8}}	\$ 609,341.05	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569590	Proyecto de inversión	\$ 429,078.90	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429078.9, modificado:429078.9}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO ARRIBA, EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC. - 83862	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huautla	83862	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}}	\$ 386,171.01	\$ 429,078.90	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-49, contratista:ARTURO RIVERA TOLENTINO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:429078.9, importe_modificado:429078.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569594	Proyecto de inversión	\$ 1,138,763.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138763.19, modificado:1138763.19}}	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CEREZOS. - 109772	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huautla	109772	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.0, meta_modificada:986.0}}	\$ 1,024,886.87	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202528397	Proyecto de inversión	\$ 804,508.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804508.58, modificado:804508.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA. - 10424	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	10424	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}	\$ 804,508.58	\$ 804,508.58	\$ 804,508.58	\$ 804,508.58	\$ 804,508.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202539430	Proyecto de inversión	\$ 2,339,136.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2339136.01, modificado:2339136.01}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL IXTLE. - 21382	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	21382	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}}	\$ 2,339,136.01	\$ 2,339,136.01	\$ 2,339,136.01	\$ 2,339,136.01	\$ 2,339,136.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250202539431	Proyecto de inversión	\$ 853,195.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853195.14, modificado:853195.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXQUISCO. - 21388	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	21388	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}	\$ 853,195.14	\$ 853,195.14	\$ 853,195.14	\$ 853,195.14	\$ 853,195.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.26}}	En Ejecución	Validado avances

Entidad: Hidalgo Municipio: Huautla																							
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	ESTATUS	FLUJO
2025	3	HID250302569565	Proyecto de inversión	\$ 750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA COBAEH, C.C.T. 13EMS0053G EN LA LOCALIDAD DE TAMOYON I. - 110404	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huautla	110404	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.87, meta_modificada:48.87}}	\$ 675,000.00	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569573	Proyecto de inversión	\$ 655,362.55	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655362.55, modificado:655362.55}}	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 JUAN DE DIOS BÁTIZ, C.C.T. 13DST00150 EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 108290	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huautla	108290	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	\$ 589,826.30	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569586	Proyecto de inversión	\$ 529,315.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529315.96, modificado:529315.96}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN BARRIO BAJO IXCATLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 107228	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	107228	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.43, meta_modificada:295.43}}	\$ 476,384.36	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569591	Proyecto de inversión	\$ 1,092,147.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092147.85, modificado:1092147.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETL. - 50011	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	50011	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.49, meta_modificada:806.49}}	\$ 1,092,147.85	\$ 1,092,147.85	\$ 1,092,147.85	\$ 1,092,147.85	\$ 1,092,147.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-38, contratista:LECOR T INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1092147.85, importe_modificado:1092147.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.49}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569592	Proyecto de inversión	\$ 688,268.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688268.26, modificado:688268.26}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL PAJONAL. - 81872	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	81872	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	\$ 619,441.43	\$ 688,268.26	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-46, contratista:OMAR ORTEGA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:688268.26, importe_modificado:688268.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.8}}	En Ejecución	Validado avances
2025	3	HID250302569593	Proyecto de inversión	\$ 976,143.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976143.84, modificado:976143.84}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO HONDO EJIDO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 76051	25	Huautla	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	76051	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}	\$ 878,529.46	\$ 976,143.84	\$ 629,071.46	\$ 629,071.46	\$ 629,071.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FAISM-AD-45, contratista:ELFEGO NEFTALIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:976143.84, importe_modificado:976143.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.2}}	En Ejecución	Validado avances