



Destino del Gasto (HIDROCARBUROS 2025)

Primer Trimestre 2026

Entidad: Hidalgo
Municipio: Huautla

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	HID250402616250	Proyecto de inversión	713389.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713389.98, modificado:713389.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPA	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	2025/EXH025002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	\$ 713,389.98	\$ 713,389.98	\$ 713,389.98	\$ 713,389.98	\$ 713,389.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FEXHI-AD-02, contratista:ANTONIO TOVAR FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:713389.98, importe_modificado:713389.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	Terminado	Validado avances
2026	1	HID250402616248	Proyecto de inversión	1077795.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077795.62, modificado:1077795.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huautla	2025/EXH025001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.64, meta_modificada:816.64}}	\$ 1,077,795.62	\$ 1,077,795.62	\$ 1,077,795.62	\$ 1,077,795.62	\$ 1,077,795.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2025-FEXHI-AD-01, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1077795.62, importe_modificado:1077795.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.64}}	Terminado	Validado avances