

28	HID230302241804	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ECUTIA, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPA. - 68795	2023FAISM025001	MUNICIPIO DE HUAUTLA	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	100%
29	HID230302241807	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIRADOR Y CALLE VALLE EN COLONIA VALLE DEL ENCINAL, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 68853	2023FAISM025003	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00	100%
30	HID230302241809	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARIZPE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TAMOYON I - 68932	2023FAISM025020	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,356,000.00	1,356,000.00	1,356,000.00	1,356,000.00	1,356,000.00	1,356,000.00	100%
31	HID230302256682	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUNTO AL PANTEÓN Y CALLE JORGE GARCÍA EN BARRIO BAJO, HUAUTLA. - 203987	2023FAISM025042	MUNICIPIO DE HUAUTLA	678,000.00	678,000.00	678,000.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	50%
32	HID230302256395	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES DE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLES SIN NOMBRE EN BARRIO ALTO EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 201960	2023FAISM025043	MUNICIPIO DE HUAUTLA	757,000.00	757,000.00	757,000.00	227,100.00	227,100.00	227,100.00	20%
33	HID230302256413	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COATZONCO. - 202153	2023FAISM025044	MUNICIPIO DE HUAUTLA	550,000.00	550,000.00	550,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	85%
34	HID230302255821	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MILKAHUAL. - 198139	2023FAISM025040	MUNICIPIO DE HUAUTLA	700,000.00	700,000.00	700,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	85%
35	HID230302255842	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPECO. - 198258	2023FAISM025041	MUNICIPIO DE HUAUTLA	1,417,000.00	1,417,000.00	1,417,000.00	425,100.00	425,100.00	425,100.00	40%
36	HID230302250494	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA COSECHAS A BASE DE RODADAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ARTESANAL EN BARRIO BAJO EJIDO, HUAUTLA - 166397	2023FAISM025036	MUNICIPIO DE HUAUTLA	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	100%
37	HID230302247522	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE CHALACUACO. - 149202	2023FAISM025016	MUNICIPIO DE HUAUTLA	816,000.00	816,000.00	816,000.00	586,571.02	586,571.02	586,571.02	85%
38	HID230302247619	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE TZOCOHUIJAPA. - 149750	2023FAISM025018	MUNICIPIO DE HUAUTLA	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	100%
39	HID230302247430	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD DE HUITZOTLACO. - 148680	2023FAISM025015	MUNICIPIO DE HUAUTLA	816,000.00	816,000.00	816,000.00	711,263.90	711,263.90	711,263.90	90%
TOTAL					\$ 34,527,999.99	\$ 34,527,999.99	\$ 34,527,999.99	\$ 31,322,434.91	\$ 31,322,434.91	\$ 31,322,434.91	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.

NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
C.

REVISÓ
LIC. MARTIN AUSTRIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
C. ARTEMIO MARTINEZ REBOLLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE