

2020	3	HID200201706273	Proyecto de inversión	\$	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TOHUACO II - 41199	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	41199	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-037, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706274	Proyecto de inversión	\$	394,535.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394535.34, modificado:394535.34}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHILITECO - 41236	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	41236	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}	\$	394,535.34	\$	394,535.34	\$	394,535.34	\$	394,535.34	\$	394,535.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-030, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:394535.34, importe_modificado:394535.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.4}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706277	Proyecto de inversión	\$	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SECUNDARIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TAMOYON PRIMERO - 41329	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	41329	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-036, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706278	Proyecto de inversión	\$	1,850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE AV. ARQ. GUILLERMO ROSSELL DE LA LAMA, EN BARRIO HONDO EJIDO, DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 41360	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	41360	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.0, meta_modificada:2190.0}}	\$	1,850,000.00	\$	1,850,000.00	\$	1,850,000.00	\$	1,850,000.00	\$	1,850,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-012, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1861.5}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705735	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL Y DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PAJONAL - 6016	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	6016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-009, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.7}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705841	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD DE CHALACUACO - 7317	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7317	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:367.5}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-012, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.25}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706260	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 40823	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	40823	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	-	\$	1,148,203.14	\$	-	\$	-	\$	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-021, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1148203.14, importe_modificado:1148203.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706261	Proyecto de inversión	\$	3,680,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680000.0, modificado:3680000.0}}	CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 40846	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	40846	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	\$	2,276,585.66	\$	3,680,000.00	\$	1,104,000.00	\$	1,104,000.00	\$	1,104,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-041, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:3680000.0, importe_modificado:3680000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706262	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BANDERAS - 40906	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	40906	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	-	\$	1,148,203.14	\$	-	\$	-	\$	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-019, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1148203.14, importe_modificado:1148203.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

2020	3	HID200201706263	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIATITLA - 40924	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	40924	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	-	\$	1,148,203.14	\$	-	\$	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-020, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1148203.14, importe_modificado:1148203.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	HID200201706264	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE - 40949	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	40949	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	1,150,000.00	\$	1,150,000.00	\$	345,000.00	\$	345,000.00	\$	345,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-015, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706265	Proyecto de inversión	\$	2,875,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875000.0, modificado:2875000.0}}	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 40980	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	40980	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	\$	2,875,000.00	\$	2,875,000.00	\$	2,837,823.28	\$	2,837,823.28	\$	2,837,823.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-LP-002, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2875000.0, importe_modificado:2875000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.5}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706036	Proyecto de inversión	\$	920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS PUENTES - 14818	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	14818	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	276,000.00	\$	276,000.00	\$	276,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-034, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705657	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TAMOYON II - 4895	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	4895	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	1,150,000.00	\$	1,150,000.00	\$	1,145,257.15	\$	1,145,257.15	\$	1,145,257.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-009, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V. ANTONIA GIMENEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705662	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL IXTLE - 4979	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	4979	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	1,150,000.00	\$	1,150,000.00	\$	1,135,129.31	\$	1,135,129.31	\$	1,135,129.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-005, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705663	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AQUETZPALCO - 5010	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5010	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	1,150,000.00	\$	1,150,000.00	\$	1,146,546.21	\$	1,146,546.21	\$	1,146,546.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-003, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705666	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHALINGO - 5042	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5042	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	1,150,000.00	\$	1,150,000.00	\$	1,146,053.41	\$	1,146,053.41	\$	1,146,053.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-004, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances

2020	3	HID200201705673	Proyecto de inversión	\$	920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETL - 5131	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5131	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	908,103.45	\$	908,103.45	\$	908,103.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705674	Proyecto de inversión	\$	920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO NUÑEZ SOTO - 5145	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5145	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	908,103.45	\$	908,103.45	\$	908,103.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705675	Proyecto de inversión	\$	920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHALACUACO - 5171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5171	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	913,028.78	\$	913,028.78	\$	913,028.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-022, contratista:JENNY GONZALEZ REDONDO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.4}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705677	Proyecto de inversión	\$	920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA - 5233	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5233	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	908,103.45	\$	908,103.45	\$	908,103.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705678	Proyecto de inversión	\$	920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAC - 5256	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5256	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	682,749.48	\$	682,749.48	\$	682,749.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-026, contratista:JENNY GONZALEZ REDONDO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.2}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705679	Proyecto de inversión	\$	920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL BARBECHO - 5287	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5287	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$	920,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-024, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.4}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705680	Proyecto de inversión	\$	1,495,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495000.0, modificado:1495000.0}}	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIPILA - 5495	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5495	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	\$	1,495,000.00	\$	1,495,000.00	\$	1,475,668.10	\$	1,475,668.10	\$	1,475,668.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-008, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V. ANTONIA GIMENEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1495000.0, importe_modificado:1495000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201705682	Proyecto de inversión	\$	1,495,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495000.0, modificado:1495000.0}}	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZACUALA - 5520	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5520	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	\$	1,495,000.00	\$	1,495,000.00	\$	1,475,668.10	\$	1,475,668.10	\$	1,475,668.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-010, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V. ANTONIA GIMENEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1495000.0, importe_modificado:1495000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	En Ejecución	Validado avances

2020	3	HID200201705694	Proyecto de inversión	\$	1,725,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}}	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COATZACOATL - 5640	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5640	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	\$	1,725,000.00	\$	1,725,000.00	\$	1,725,000.00	\$	1,725,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-002, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	HID200201705699	Proyecto de inversión	\$	1,725,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}}	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COATENAHUATL - 5669	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5669	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	\$	1,725,000.00	\$	1,725,000.00	\$	1,725,000.00	\$	1,725,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-007, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	HID200201705709	Proyecto de inversión	\$	1,840,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0}}	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUEMACO - 5706	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5706	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	\$	1,840,000.00	\$	1,840,000.00	\$	1,840,000.00	\$	1,840,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-001, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1840000.0, importe_modificado:1840000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.4}}	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	HID200201705729	Proyecto de inversión	\$	1,380,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}}	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COATZONCO - 5936	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5936	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	\$	1,380,000.00	\$	1,380,000.00	\$	1,380,000.00	\$	1,380,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-006, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	En Ejecución	Validado avances		
2020	3	HID200201706127	Proyecto de inversión	\$	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACUAPAN - 21656	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	21656	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$	1,150,000.00	\$	1,150,000.00	\$	345,000.00	\$	345,000.00	\$	345,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-014, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706128	Proyecto de inversión	\$	792,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}}	CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE COAMITLA - 21670	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	21670	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$	792,000.00	\$	792,000.00	\$	781,758.62	\$	781,758.62	\$	781,758.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-032, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:792000.0, importe_modificado:792000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706218	Proyecto de inversión	\$	1,840,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0}}	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TAMOYON PRIMERO - 34273	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	34273	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	\$	1,840,000.00	\$	1,840,000.00	\$	552,000.00	\$	552,000.00	\$	552,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-011, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1840000.0, importe_modificado:1840000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.2}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706221	Proyecto de inversión	\$	1,001,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001000.0, modificado:1001000.0}}	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPECO - 34580	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	34580	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	\$	1,001,000.00	\$	1,001,000.00	\$	988,056.03	\$	988,056.03	\$	988,056.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-029, contratista:JENNY GONZALEZ REDONDO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1001000.0, importe_modificado:1001000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.5}}	En Ejecución	Validado avances

2020	3	HID200201706223	Proyecto de inversión	\$	1,265,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1265000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 34792	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	34792	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	\$	1,265,000.00	\$	1,265,000.00	\$	663,063.77	\$	663,063.77	\$	663,063.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-013, contratista:CONSTRUCTORA VIGOM, S.A. DE CV. LEON JOSE GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1265000.0, importe_modificado:1265000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.5}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706229	Proyecto de inversión	\$	2,070,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.0, modificado:2070000.0}}	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS CEREZOS - 35250	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	35250	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	\$	2,070,000.00	\$	2,070,000.00	\$	621,000.00	\$	621,000.00	\$	621,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-LP-001, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2070000.0, importe_modificado:2070000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.4}}	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200201706217	Proyecto de inversión	\$	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO DE LA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETL - 34043	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	34043	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}}	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-028, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705850	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE CAMINO A CAMPO DE FUTBOOL EN BARRIO BAJO EJIDO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 7714	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7714	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-019, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705844	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE UBICADA FRENTE A CASA DE SALUD, EN BARRIO ATEMPA EN LA LOCALIDAD DE COATZONCO - 7336	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7336	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-005, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705843	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 7331	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7331	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-020, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705839	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA VIRGEN DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE TZOCOHUIJAPA - 7307	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7307	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-018, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705838	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ENTRE AVENIDA GUILLERMO ROSSELL Y CARRETERA A TAMOYON I, EN BARRIO HONDO EJIDO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 7294	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7294	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-017, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances

2020	3	HID200201705837	Proyecto de inversión	\$	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN CONTRAESQUINA CON CALLE JORGE GARCIA EN BARRIO DEL SALTO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 7279	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7279	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}	\$	550,000.00	\$	550,000.00	\$	550,000.00	\$	550,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-015, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705836	Proyecto de inversión	\$	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL CAMINO A AQUETZPALCO, EN LA LOCALIDAD DE TERRERO - 7273	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7273	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-016, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705835	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA, EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. - 7266	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7266	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-014, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705834	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE CHALINGO. - 7261	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7261	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-013, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705833	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA, EN LA LOCALIDAD DE CHILITECO. - 7258	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	7258	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-004, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705763	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL CAMINO A HERNANDEZTLA, FRENTE AL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS. - 6846	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	6846	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-011, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705762	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO A COBAHE EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 6839	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	6839	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-003, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705761	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA E IGLESIA CATÓLICA, EN LA LOCALIDAD DE AQUETZPALCO - 6837	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	6837	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-010, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705760	Proyecto de inversión	\$	190,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}}	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CERRADA NIÑOS HÉROES, BARRIO HONDO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA. - 6825	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	6825	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	\$	190,000.00	\$	190,000.00	\$	190,000.00	\$	190,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-027, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	Terminado	Validado avances

2020	3	HID200201705759	Proyecto de inversión	\$	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO AL COBAEH EN LA LOCALIDAD DE EL IXTLE - 6816	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	6816	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-006, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705730	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE BANDERAS - 5978	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	5978	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-002, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705655	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL, FRENTE A IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SRA. DE LOURDES EN LA LOCALIDAD DE TECOLUCO CALPAN. - 4796	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	4796	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-008, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705654	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CERRADA, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CEREZOS. - 4788	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	4788	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-001, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}}	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200201705653	Proyecto de inversión	\$	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A CLÍNICA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPA - 4784	25	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUTLA	4784	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-007, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}}	Terminado	Validado avances

PROYECTOS REGISTRADOS POR FONDO

FAISM 2020	62	\$	63,115,690.00
TOTALES	62	\$	63,115,690.00

\$	56,804,121.00	\$	61,652,144.76	\$	45,406,785.87	\$	45,406,785.87	\$	45,406,785.87
\$	56,804,121.00	\$	61,652,144.76	\$	45,406,785.87	\$	45,406,785.87	\$	45,406,785.87