

MUNICIPIO DE HUAUTLA, HGO.
APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES NIVEL FINANCIERO
FAISM CUARTO TRIMESTRE 2019.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Hidalgo	Huautla	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	63,825,169.00	63,825,169.00	63,825,169.00	63,825,169.00	41,917,239.85	41,917,239.85	41,917,239.85			N/A	63,825,169.00		
Hidalgo	Huautla	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE HUAUTLA			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	32,392,282.59	29,718,690.00	29,718,690.00	29,718,690.00	23,064,365.97	23,064,365.97	23,064,365.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Hidalgo	Huautla	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE HUAUTLA			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,573,775.35	10,619,805.98	10,619,805.98	10,619,805.98	10,096,790.35	10,096,790.35	10,096,790.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Hidalgo	Huautla	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE HUAUTLA			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	18,379,358.23	20,079,358.23	20,079,358.23	20,079,358.23	8,167,164.21	8,167,164.21	8,167,164.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Hidalgo	Huautla	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE HUAUTLA			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3,479,752.83	3,407,314.79	3,407,314.79	3,407,314.79	588,919.32	588,919.32	588,919.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Aplicación de Recursos Federales Avance Nivel Proyecto (Destino del Gasto)
CUARTO TRIMESTRE 2019, MUNICIPIO DE HUAUTLA, HGO.

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Clave	Proyecto Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Monto del recurso presupuestario						Reintegro	Observaciones	Avance físico		
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida			Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID190201518901	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN BARRIO BAJO CENTRO - 20498	20498	2019	\$ 1,073,775.35	\$ 1,073,775.35	\$ 1,073,775.35	\$ 1,073,775.35	\$ 1,073,775.35	\$ 1,073,775.35	\$ -		Metros Cuadrados	1,284.00	100.0	
HID190201518914	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE POSTERIOR A CENTRO EVANGELICO EN COLONIA VALLE DEL ENCINAL - 20540	20540	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518924	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL CAMINO A TELESENDARIA - 20567	20567	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518930	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES - 20590	20590	2019	\$ 500,000.00	\$ 300,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518935	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA - 20601	20601	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518941	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES - 20618	20618	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518949	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CAMINO A POZOS PASANDO POR PUENTE VADO - 20631	20631	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518957	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES - 20651	20651	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518965	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA PRIMARIA Y GALERA PUBLICA - 20666	20666	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518972	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES - 20679	20679	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518982	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA Y CENTRO RELIGIOSO - 20714	20714	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518987	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 20733	20733	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201532039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A LA GALERA PUBLICA - 45487	45487	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201532055	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE UBICADA FRENTE A MISCELANEA CABRITO BARRIO ALTO CENTRO - 45509	45509	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201532030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES - 45474	45474	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201532048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES - 45500	45500	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201532062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE FRENTE A LOS POZOS EN BARRIO ALTO EIDO - 45520	45520	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201556556	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LICENCIADO ALVARO GALVEZ Y FUENTES - 115547	115547	2019	\$ 425,318.35	\$ 425,318.35	\$ 425,318.35	\$ 223,700.49	\$ 223,700.49	\$ 223,700.49	\$ -		Metros Lineales	54.96	80.0	
HID190201556519	MEJORAMIENTO DE DIEZ AULAS EN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO SUPERIOR A DISTANCIA COBAEH PLANTEL TAMOYON I - 115462	115462	2019	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Piezas	-	0.0	
HID190201556639	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 115736	115736	2019	\$ 571,087.44	\$ 571,087.44	\$ 571,087.44	\$ 365,218.83	\$ 365,218.83	\$ 365,218.83	\$ -		Metros Cuadrados	63.81	70.0	

Aplicación de Recursos Federales Avance Nivel Proyecto (Destino del Gasto)
CUARTO TRIMESTRE 2019, MUNICIPIO DE HUAUTLA, HGO.

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Clave	Proyecto Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Monto del recurso presupuestario						Reintegro	Observaciones	Avance físico		
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida			Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID190201518953	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO A BARRIO TZICATIPA - 20637	20637	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	612.00	100.0	
HID190201518769	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 20170	20170	2019	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ -		Metros Lineales	1,351.10	100.0	
HID190201518782	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 20200	20200	2019	\$ 845,041.00	\$ 845,041.00	\$ 845,041.00	\$ 253,512.30	\$ 253,512.30	\$ 253,512.30	\$ -		Metros Lineales	40.00	40.0	
HID190201518787	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 20222	20222	2019	\$ 696,520.00	\$ 696,520.00	\$ 696,520.00	\$ 209,956.00	\$ 209,956.00	\$ 209,956.00	\$ -		Metros Lineales	-	0.0	
HID190201518797	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 20250	20250	2019	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 991,253.22	\$ 991,253.22	\$ 991,253.22	\$ -		Otros	1.20	60.0	
HID190201531937	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 45230	45230	2019	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Lineales	-	0.0	
HID190201532010	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 45410	45410	2019	\$ 943,313.59	\$ 943,313.59	\$ 943,313.59	\$ 943,313.59	\$ 943,313.59	\$ 943,313.59	\$ -		Metros Lineales	555.80	100.0	
HID190201532016	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 45425	45425	2019	\$ 382,658.00	\$ 382,658.00	\$ 382,658.00	\$ 114,797.40	\$ 114,797.40	\$ 114,797.40	\$ -		Otros	0.15	15.0	
HID190201532027	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 45469	45469	2019	\$ 1,919,470.98	\$ 1,919,470.98	\$ 1,919,470.98	\$ 575,841.29	\$ 575,841.29	\$ 575,841.29	\$ -		Planta (s)	0.15	15.0	
HID190201533291	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 47201	47201	2019	\$ 881,334.00	\$ 881,334.00	\$ 881,334.00	\$ 264,400.20	\$ 264,400.20	\$ 264,400.20	\$ -		Metros Lineales	135.00	30.0	
HID190201533359	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 47269	47269	2019	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ -		Metros Lineales	10.00	20.0	
HID190201533374	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 47279	47279	2019	\$ 242,471.00	\$ 242,471.00	\$ 242,471.00	\$ 242,471.00	\$ 242,471.00	\$ 242,471.00	\$ -		Otros	5.70	95.0	
HID190201531784	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 44610	44610	2019	\$ 724,000.00	\$ 724,000.00	\$ 724,000.00	\$ 724,000.00	\$ 724,000.00	\$ 724,000.00	\$ -		Metros Lineales	600.00	100.0	
HID190201531934	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45217	45217	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -		Otros	0.95	95.00	
HID190201531786	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 44620	44620	2019	\$ 1,674,346.00	\$ 1,674,346.00	\$ 1,674,346.00	\$ 502,303.80	\$ 502,303.80	\$ 502,303.80	\$ -		Metros Lineales	660.00	20.0	
HID190201531788	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 44629	44629	2019	\$ 917,717.41	\$ 917,717.41	\$ 917,717.41	\$ 275,315.41	\$ 275,315.41	\$ 275,315.41	\$ -		Metros Lineales	294.40	40.0	
HID190201531810	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 44718	44718	2019	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ -		Metros Lineales	120.00	10.0	
HID190201532022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 45448	45448	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Planta (s)	-	0.0	
HID190201556426	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 115276	115276	2019	\$ 1,802,486.25	\$ 1,802,486.25	\$ 1,802,486.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Lineales	-	0.0	
HID190201556491	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 115414	115414	2019	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -		Otros	-	0.0	
HID190201518835	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 20347	20347	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -		Vivienda	10.00	100.0	
HID190201518840	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 20359	20359	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -		Vivienda	9.50	95.0	
HID190201518855	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 20385	20385	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -		Vivienda	10.00	100.0	
HID190201518862	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 20397	20397	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -		Vivienda	10.00	100.0	
HID190201518868	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 20414	20414	2019	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ -		Vivienda	14.25	95.0	
HID190201518883	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 20450	20450	2019	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 495,000.00	\$ 495,000.00	\$ 495,000.00	\$ -		Vivienda	1.50	10.0	
HID190201518814	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO - 20291	20291	2019	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00	\$ -		Vivienda	9.50	95.0	
HID190201531950	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 45259	45259	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 838,337.22	\$ 838,337.22	\$ 838,337.22	\$ -		Vivienda	7.00	70.0	

Aplicación de Recursos Federales Avance Nivel Proyecto (Destino del Gasto)
CUARTO TRIMESTRE 2019, MUNICIPIO DE HUAUTLA, HGO.

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico		
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
HID190201531999	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 45378	45378	2019	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ -		Vivienda	14.50	95.0	
HID190201532004	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 45390	45390	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -		Vivienda	10.00	100.0	
HID190201532007	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 45397	45397	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -		Vivienda	9.50	95.0	
HID190201531942	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 45242	45242	2019	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	\$ 2,349,070.30	\$ 2,349,070.30	\$ 2,349,070.30	\$ -		Vivienda	15.00	60.0	
HID190201531979	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 45336	45336	2019	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 1,980,523.74	\$ 1,980,523.74	\$ 1,980,523.74	\$ -		Vivienda	16.00	80.0	
HID190201531982	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 45345	45345	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -		Vivienda	10.00	100.0	
HID190201531966	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 45306	45306	2019	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00	\$ 2,349,070.30	\$ 2,349,070.30	\$ 2,349,070.30	\$ -		Vivienda	15.00	60.0	
HID190201531970	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 45318	45318	2019	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -		Vivienda	4.00	20.0	
HID190201531975	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 45328	45328	2019	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,013,674.41	\$ 1,013,674.41	\$ 1,013,674.41	\$ -		Vivienda	8.25	55.0	
HID190201531989	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA - 45358	45358	2019	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ 1,649,345.00	\$ -		Vivienda	14.25	95.0	
HID190401663437	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA MEDIA SUPERIOR CEMSAD- ACATEPEC SEGUNDA ETAPA - 148957	148957	2019	\$ 1,510,909.00	\$ 1,510,909.00	\$ 1,510,909.00	\$ -	\$ -	\$ -			Metros Cuadrados	-	0.0	
HID190401664346	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO BAJO DEL PANTEON MUNICIPAL A 150833	150833	2019	\$ 546,030.63	\$ 546,030.63	\$ 546,030.63	\$ 273,015.00	\$ 273,015.00	\$ 273,015.00			Metros Cuadrados	307.50	50.0	
HID190401662973	CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTORES (SEGUNDA ETAPA) - 148006	148006	2019	\$ 930,000.00	\$ 930,000.00	\$ 930,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			Piezas	-	0.0	
HID190401663393	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA TERCERA ETAPA(AMPLIACIÓN DE METAS POR IDENTIFICACIÓN DE CARENCIAS EN HOGARES) - 148890	148890	2019	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			Piezas	-	0.0	
HID190401663514	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE HUITZOTLACO - 149094	149094	2019	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00			Metros Cuadrados	306.00	50.0	
				\$ 63,825,169.00	\$ 63,625,169.00	\$ 63,825,169.00	\$ 41,917,239.85	\$ 41,917,239.85	\$ 41,917,239.85						